

Telefon (33) 860-63-00  
Fax (33) 860-63-10  
NIP 553-010-10-94  
Regon 070540957  
KRS Nr 0000089484  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  
Kapitał zakładowy: 50 572 940,00 zł  
skr. pocztowa: 3  
e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl

**Usługi Projektowe**  
**mgr inż. Grzegorz Głanowski**  
**ul. Zdrojowa 12**  
**34-316 Bujaków**

Nasz znak: TTT/ 1703/10

Wasz znak :

Żywiec dn. 27.06.2010 r.

dotyczy: **remontu ulic: Poniatowskiego, Pod Góra, Komonieckiego, Krótka**

Planowane remonty ulic uzgadnia się pod następującymi warunkami:

ul. Poniatowskiego

Kanalizacja sanitarna:

- zamontować 3 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D,
- wymienić 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej.
- wykonać 1 nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągu do budynku nr 8

Kanalizacja deszczowa - zamontować 2 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D.

Wodociąg – wymienić:

- 1 hydrant,
- 1 zasuwa Ø 100 mm,
- 1 przyłącze wodociągowe.

ul. Pod Górą

Kanalizacja sanitarna:

- zamontować 8 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D,
- wykonać 3 nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 13, 15 i 20

Kanalizacja deszczowa

----zamontować 7 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D.

**Na odcinku ul. Pod Górą, od ul. Poniatowskiego do bud. nr 17 wykonać kan. deszczową.  
(brak odwodnienia ulicy)**

Wodociąg – wymienić:

- 1 hydrant,
- 3 zasuwy Ø 100 mm,
- 1 zasuwa Ø 150 mm
- 5 przyłączy wodociągowych,
- zamontować 8 pierścieni doszczelniających Ø 150 mm,
- zamontować 4 pierścienie doszczelniające Ø 100 mm,
- zamontować 8 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D na studniach z zasuwami.



ul. Komonieckiego

Kanalizacja sanitarna:

- zamontować 7 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączkami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D,
- Kanalizacja deszczowa - zamontować 3 szt. pierścieni odciążających z nowymi włączkami żeliwnymi Ø 600 mm kl. D.

Wodociąg – wymienić:

- 2 obudowy zasuw,
- zamontować 12 pierścieni doszczelniających Ø 250 mm,
- zamontować 1 pierścień odciążający z nowym włączkiem żeliwnym Ø 600 mm kl. D na studni wodociągowej.

ul. Krótka

Kanalizacja sanitarna:

- zamontować 1 pierścień odciążający z nowym włączkiem żeliwnym Ø 600 mm kl. D,

Wodociąg – wymienić:

- 2 zasuw Ø 100 mm,
- zamontować 4 pierścienie doszczelniające Ø 100 mm,

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić ponowną wizję w terenie celem oceny stanu technicznego studni i wpustów ulicznych.

MPWiK wykona prace na kanalizacji sanitarnej i wodociągu, natomiast na kanalizacji deszczowej prace wykona Urząd Miejski.

**O zamiarze przystąpienia do remontu ulic należy powiadomić MPWiK z wyprzedzeniem minimum 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia.**

MPWiK wykona w/w roboty w ramach projektu organizacji ruchu i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego posiadanego przez Inwestora czy Wykonawcy.

MPWiK przystąpi do robót po udostępnieniu przez Wykonawcę terenu na czas niezbędny do wykonania prac.

zał. 1 x plany sytuacyjne 1 : 500

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

KIEROWNIK DZIAŁU  
Obsługa Techniczna  
i Inwestycyjna

Bronisław Nowobilski

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Halina Staszkiwicz



Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii