DIALOG telecom
Więcej możliwości...

Telefonia DIALOG S.A.
Pl. Jana Pawła II 1
50-136 Wrocław

T 071 78 11 601
F 071 78 11 600

NIP: 692-19-90-816
REGON: 390570519

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003850

Wysokość kapitału zakładowego wpłacona w całości wynosi 489.950.000 PLN (czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

pismo znak: **PTZZNUGA.608a-043/001/09**

Bielsko-Biała, dnia 19.06.2009r.

Pracownia Drogowa AB-PROJEKT
mgr inż. Andrzej Bzówka
ul. Starzyńskiego 51
41-215 Sosnowiec

Dotyczy: *uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Parkowej w Żywcu oraz uzgodnienia trasy kanalizacji deszczowej w w/w ulicy* ***(SP/P/167/09).***

W odpowiedzi na złożone uzgodnienie TELEFONIA DIALOG S.A. informuje, że w rejonie projektowanej przebudowy ulicy Parkowej w Żywcu oraz projektowanej kanalizacji deszczowej występuje sześć skrzyżowań projektowanej nawierzchni z istniejącą siecią TD S.A. W miejscu tych skrzyżowań TD S.A. posiada następujące rury i kable teletechniczne:

1) *Skrzyżowanie (od strony bud. Komorowskich 117):* ***2 rury DVR Ø 110 + 2 kable XzTKMXpw 50x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 25x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 5x4x0.5;***
2) *Skrzyżowanie (na wysokości bud. Os.Parkowe 5):* ***2 rury DVR Ø 110 + 2 kable XzTKMXpw 10x4x0.5 + 2 kable XzTKMXpw 5x4x0.5;***
3) *Skrzyżowanie (na wysokości bud. Os.Parkowe 7):* ***2 rury DVR Ø 110 + kabel XzTKMXpw 10x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 50x4x0.5;***
4) *Skrzyżowanie (na wysokości bud. Os.Parkowe 4b):* ***2 rury DVR Ø 110 + kabel XzTKMXpw 10x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 50x4x0.5;***
5) *Skrzyżowanie (na wysokości bud. Os.Parkowe 10):* ***2 rury DVR Ø 110 + 2 kable XzTKMXpw 10x4x0.5;***
6) *Skrzyżowanie (na wysokości bud. Komorowskich 82):* ***2 rury DVR Ø 110 + 8 rur HDPE Ø 40 + kabel XzTKMXpw 50x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 25x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 10x4x0.5 + kabel XzTKMXpw 5x4x0.5 + kabel światłowodowy XOTKtd 32J;***

Telefonia Dialog S.A. uzgadnia projekt przebudowy ulicy Parkowej w Żywcu oraz trasę projektowanej kanalizacji deszczowej w w/w ulicy na następujących warunkach:

- *na ciągach kanalizacji TD S.A. prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;*
- *należy zachować odległości od uzbrojenia podziemnego zgodnie z obowiązującymi normami;*
- *pod jezdnią oraz pod wjazdami należy zachować głębokość posadowienia kanalizacji TD S.A. 1.1m i dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT;*
- *w miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej z istn. siecią TD S.A. należy zabudować na kanalizacji TD S.A. rury ochronne dwudzielne typu AROT;*
- *w przypadku zmiany niwelety chodnika, ramy studni wraz z pokrywami należy wyregulować do poziomu chodnika;*
- *o terminie rozpoczęcia robót należy poinformować TD S.A. Zespół Utrzymania Sieci w Bielsku-Białej z 14 dniowym wyprzedzeniem tel. (033) 496-77-84, 496-77-80, fax. (033) 496-79-05;*
- *roboty należy przeprowadzić pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego pracownika TD S.A., a przed zasypaniem zgłosić do TD S.A. celem spisania stosownego protokołu odbioru;*
- *miejsca skrzyżowań przed zasypaniem należy zgłosić do TD S.A. celem spisania stosownego protokołu odbioru;*
- *w przypadku konieczności obniżenia istniejącej kanalizacji TD S.A. należy przedstawić szczegółowy projekt wykonywania prac ziemnych na kolidującym odcinku, a następnie sposób i harmonogram przeprowadzenia przebudowy ustalić z Zespołem Utrzymania Sieci w Bielsku-Białej;*
- *w przypadku konieczności przebudowy istniejącej kanalizacji TD S.A. i w przypadku, gdy prowadzone prace spowodują, iż odległość pionowa w miejscu skrzyżowania kanalizacji TD S.A. z remontowaną nawierzchnią będzie mniejsza niż 1.1 m należy przedstawić szczegółowy projekt zabezpieczenia lub przebudowy kanalizacji, a następnie uzgodnić go z Zespołem Utrzymania Sieci w Bielsku-Białej;*
- *w przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością TD S.A. Telefonia Dialog obciąży inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.*

Z poważaniem

Kierownik
Zespołu Utrzymania Sieci
Grzegorz Wrzoł

Sporządził: *Agnieszka Błażejowska*
Załączniki:
1.Projekt z naniesioną kanalizacją TD S.A.
Otrzymują:
1.Adresat
2. A/a